



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SAN MATEO ATENCO  
2019 - 2021



ADELANTE

TESORERÍA MUNICIPAL

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

Oficio No. SMA/TM/0057/20

San Mateo Atenco, Mex; a 23 de enero de 2020.

LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESENTE

AT'N: LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en el Art. 240 del Código Financiero del Estado de México me permito enviar a Usted, los reportes del Avance Físico Financiero del Sistema de Avance Mensual (SIAMEN), correspondiente al mes de Diciembre de 2019, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Ejercicio Fiscal 2019.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


LIC. VALERIA GUILLERMINA HIDALGO ESCUTIA  
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.  
Archivo.

Avenida Benito Juárez No. 302, Barrio de San Miguel,  
San Mateo Atenco, C.P. 52100

tesoreria@sanmateoatenco.gob.mx

(728) 2874004






GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 64,700,764.14 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                                |                                                   |                                                                                   | Inversión Aprobada |               |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |               |         |           |               |              |       | Metas Totales   |           |            | Avances |        |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|---------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------------|-----------|------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                     | SubPrograma                    | Inciso                                            | Obra/Localidad                                                                    | Total              | R. del Fondo  | Estadal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo  | Estadal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | U. Medida       | Aprobada  | Aprob Real | Fis.    | Fin.   |
| 25265/0001                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 133 ENERGIA ELECTRICA                             | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA (CFE). / TODO EL MUNICIPIO          | 1,659,561.62       | 1,659,561.62  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,659,561.62       | 1,659,561.62  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 81 PAGO         | 30.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25266/0002                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO    | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS                              | SANEAMIENTO FINANCIERO ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES / TODO EL MUNICIPIO        | 70,694.46          | 70,694.46     | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 70,694.46          | 70,694.46     | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 81 PAGO         | 20.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25267/0003                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | P NOMINA                       | 126 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO                                      | 11,536,951.94      | 11,536,951.94 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 11,536,951.94      | 11,536,951.94 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 80 ELEM ENTO    | 95.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25544/0004                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | P NOMINA                       | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)  | NOMINA PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO                                       | 2,250,692.67       | 2,250,692.67  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,250,692.67       | 2,250,692.67  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 80 ELEM ENTO    | 20.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25545/0005                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | A CONSTRUCCION                 | 076 RELLENO SANITARIO                             | LIMPIA (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) / TODO EL MUNICIPIO                | 3,667,898.21       | 3,667,898.21  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,667,898.21       | 3,667,898.21  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 63 METRO CUBICO | 22,000.00 |            | 100     | 100.00 |
| 25547/0006                  | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO          | 080 RENTA DE MAQUINARIA                           | RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS. / TODO EL MUNICIPIO    | 1,147,169.56       | 1,147,169.56  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,147,169.56       | 1,147,169.56  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 63 MAQUINARIA   | 2.00      |            | 100     | 100.00 |
| 25548/0007                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA                | RENTA DE CAMIONES PARA LIMPIA Y VIALIDADES. / TODO EL MUNICIPIO                   | 514,358.00         | 514,358.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 514,358.00         | 514,358.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 34 VEHICULO     | 2.00      |            | 100     | 100.00 |
| 25551/0008                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA        | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO            | 2,262,142.53       | 2,262,142.53  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,262,142.53       | 2,262,142.53  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 34 VEHICULO     | 20.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25552/0009                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. / TODO EL MUNICIPIO              | 2,233,234.29       | 2,233,234.29  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,233,234.29       | 2,233,234.29  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 34 VEHICULO     | 45.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25553/0010                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. / TODO EL MUNICIPIO               | 305,038.84         | 305,038.84    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 305,038.84         | 305,038.84    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 34 VEHICULO     | 8.00      |            | 100     | 100.00 |
| 25554/0011                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / TODO EL MUNICIPIO | 1,202,725.48       | 1,202,725.48  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,202,725.48       | 1,202,725.48  | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 34 VEHICULO     | 45.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25555/0012                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA. / TODO EL MUNICIPIO            | 929,384.88         | 929,384.88    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 929,384.88         | 929,384.88    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 34 VEHICULO     | 20.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25620/0013                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | I EQUIPAMIENTO                 | 122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL   | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL. / TODO EL MUNICIPIO                    | 301,962.03         | 301,962.03    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 301,962.03         | 301,962.03    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 50 EQUIPO       | 80.00     |            | 100     | 100.00 |






GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 078 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 54,700,764.14 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |              |       | Metas Totales     |            |            | Avances |        |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|-------------------|------------|------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                     | SubPrograma           | Inciso                                       | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                                                                    | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | U. Medida         | Aprobada   | Aprob Real | Fis.    | Fin.   |
| 25622/0014                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA         | J PROGRAMA            | 124 EXAMENES ANTIDOPING                      | EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                       | 139,374.00         | 139,374.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 139,374.00         | 139,374.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 20 ESTUDIO        | 100.00     |            | 100     | 100.00 |
| 25623/0015                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO        | 184 CONTENEDORES DE BASURA                   | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA BASURA / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                       | 612,480.00         | 612,480.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 612,480.00         | 612,480.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 17 PIEZA          | 6.00       |            | 100     | 100.00 |
| 25625/0016                  | 03 ASH | UR URBANIZACIÓN              | I EQUIPAMIENTO        | 006 ADQUISICION DE MATERIALES                | ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIGA PARA REHABILITACIÓN DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                     | 998,123.03         | 998,123.03   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 998,123.03         | 998,123.03   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 25,000.00  |            | 100     | 100.00 |
| 25645/0017                  | 03 ASH | UR URBANIZACIÓN              | I EQUIPAMIENTO        | 006 ADQUISICION DE MATERIALES                | PINTA DE FACHADAS (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, PANTEONES Y CICLOVIA / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                   | 1,261,126.19       | 1,261,126.19 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,261,126.19       | 1,261,126.19 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 66 LITRO          | 12,800.00  |            | 100     | 100.00 |
| 25646/0018                  | 03 ASH | DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | I EQUIPAMIENTO        | 006 ADQUISICION DE MATERIALES                | PROGRAMA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE BOMBEO, CARCAMO Y MOTOBOMBAS (DESAZOLVE DE ZANJAS Y RIOS), TODO EL MUNICIPIO. / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                    | 1,481,460.10       | 1,481,460.10 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,481,460.10       | 1,481,460.10 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 66 LITRO          | 100,000.00 |            | 100     | 100.00 |
| 25647/0019                  | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 078 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y MOTOBOMBAS. / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                 | 26,481.64          | 26,481.64    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 26,481.64          | 26,481.64    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 63 MAQUINARIA     | 10.00      |            | 100     | 100.00 |
| 25648/0020                  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA      | I EQUIPAMIENTO        | 009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA     | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA DESECHOS SOLIDOS. / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                | 797,152.00         | 797,152.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 797,152.00         | 797,152.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 34 VEHICULO       | 1.00       |            | 100     | 100.00 |
| 27648/0021                  | 03 ASH | UR URBANIZACIÓN              | I EQUIPAMIENTO        | 006 ADQUISICION DE MATERIALES                | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                       | 536,500.66         | 536,500.66   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 536,500.66         | 536,500.66   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 66 LITRO          | 5,000.00   |            | 100     | 100.00 |
| 30254/0022                  | 03 ASH | UR URBANIZACIÓN              | A CONSTRUCCION        | 102 CONCRETO HIDRAULICO                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CM DE ESPESOR, GUARNICIÓN DE 0.15 X 0.20 h=0.35 mts. Y BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR, EN EL CALLEJON ALLENDE TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE INDEPENDENCIA BICENTENARIO. / BARRIO GUADALUPE | 545,487.48         | 545,487.48   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 545,487.48         | 545,487.48   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1,045.20   |            | 100     | 100.00 |



28 ENE 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

**RECIBIDO**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 54,700,764.14 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                      |                            |                           |                                                                                                                                                                                                                     | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |              |       | Metas Totales |                   |            | Avances |      |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|---------------|-------------------|------------|---------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                             | SubPrograma                | Inciso                    | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                      | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | U. Medida     | Aprobada          | Aprob Real | Fis.    | Fin. |        |
| 30262/0025                  | 03     | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION             | 035 EMPEDRADO DE CALLES   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 CMS DE ESPESOR 2 DEL ANDADOR PROLONGACIÓN DE CHAMIZAL, TRAMO: DE NIÑO PERDIDO A POTRERO, ENTRE: CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CHAMIZAL. / BARRIO SAN LUCAS | 54,566.40          | 54,566.40    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 54,566.40          | 54,566.40    | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 251.10     |         | 100  | 100.00 |
| 30353/0028                  | 03     | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION             | 035 EMPEDRADO DE CALLES   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE FRONTERA TRAMO: DE VIALIDAD LAS TORRES A CALLE MORELOS. / COL. ALVARO OBREGON                                              | 317,400.44         | 317,400.44   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 317,400.44         | 317,400.44   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 515.36     |         | 100  | 100.00 |
| 30354/0027                  | 03     | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION             | 102 CONCRETO HIDRAULICO   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA, TRAMO: VIALIDAD LAS TORRES A CALLE LAGO DE YURIRIA. / COL. ALVARO OBREGON                    | 337,648.44         | 337,648.44   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 337,648.44         | 337,648.44   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 656.50     |         | 100  | 100.00 |
| 30355/0028                  | 03     | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION             | 036 ENCEMENTADO DE CALLES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE FRONTERA TRAMO: DE VIALIDAD LAS TORRES A CALLE REVOLUCIÓN. / COL. ALVARO OBREGON                                           | 417,169.38         | 417,169.38   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 417,169.38         | 417,169.38   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 735.00     |         | 100  | 100.00 |
| 30356/0029                  | 03     | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION             | 102 CONCRETO HIDRAULICO   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE DEPORTIVA TRAMO: DEL CIRCUITO METROPOLITANO EXTERIOR A AVENIDA LERMA. / BARRIO SANTA MARIA                                 | 313,727.50         | 313,727.50   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 313,727.50         | 313,727.50   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 600.00     |         | 100  | 100.00 |
| 30363/0030                  | 08     | SF SANEAMIENTO FINANCIERO            | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 131 ISSEMYM               | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (ISSEMYM) / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                      | 3,400,764.14       | 3,400,764.14 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,400,764.14       | 3,400,764.14 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 81 PAGO           | 8.00       |         | 100  | 100.00 |
| 30398/0031                  | 08     | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | A CONSTRUCCION             | 029 EDIFICIOS PUBLICOS    | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE RECEPCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TERMINACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO ARCOTECHE. / TODO EL MUNICIPIO                                         | 2,222,469.90       | 2,222,469.90 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,222,469.90       | 2,222,469.90 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 157.86     |         | 100  | 100.00 |
| 30400/0032                  | 03     | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION             | 102 CONCRETO HIDRAULICO   | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A BASE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO: DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A BOULEVARD AEROPUERTO. / COL. ALVARO OBREGON                                                             | 1,366,600.24       | 1,366,600.24 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,366,600.24       | 1,366,600.24 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 1,500.00   |         | 100  | 100.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

28

ENE 2020

UNIDAD DE NOMINATIVIDAD

RECIBIDO

EDOMEX

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
28 FEB 2020  
UNIDAD DE NOMINACIÓN  
**RECIBIDO**

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 078 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 54,700,764.14 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                                                        | Inversión Aprobada |               |               |           |               |              |           | Inversión Ejercida |               |               |           |               |              |           | Metas Totales     |          |            |      | Avances |  |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------------|----------|------------|------|---------|--|
| Control                                  | Sector | Programa | SubPrograma      | Inciso                                          | Obra/Localidad                                                                                                                                                                         | Total              | R. del Fondo  | Estatul       | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras     | Total              | R. del Fondo  | Estatul       | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras     | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real | Fis. | Fin.    |  |
| 31011/0033                               | 03     | UR       | A CONSTRUCCION   | 038 ENCEMENTADO DE CALLES                       | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A BASE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: CALLE PENSADOR MEXICANO A CALLE MATAMOROS. / BARRIO LA CONCEPCION                                      | 1,794,721.83       | 1,794,721.83  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 1,794,721.83       | 1,794,721.83  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 02 METRO CUADRADO | 754.89   |            | 100  | 100.00  |  |
| 33124/0034                               | 03     | UR       | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO                         | REHABILITACIÓN DE LA CALLE CHAPULTEPEC A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR DEL TRAMO: DEL CALZADA DEL PANTEÓN AL CIRCUITO SOR JUANA INES DE LA CRUZ / BARRIO SANTA MARIA | 3,597,575.14       | 3,597,575.14  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 3,597,575.14       | 3,597,575.14  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 02 METRO CUADRADO | 2,984.29 |            | 100  | 100.00  |  |
| 34495/0035                               | 03     | UR       | A CONSTRUCCION   | 055 PANTEONES                                   | CONSTRUCCIÓN DE VELATORIO EN PANTEÓN MUNICIPAL / BARRIO LA MAGDALENA                                                                                                                   | 2,999,775.16       | 2,999,775.16  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 2,999,775.16       | 2,999,775.16  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 02 METRO CUADRADO | 241.67   |            | 100  | 100.00  |  |
| 34498/0036                               | 03     | UR       | A CONSTRUCCION   | 102 CONCRETO HIDRAULICO                         | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 CM DE ESPESOR DE LA CALLE PRIVADA DE JUAREZ, TRAMO: DE CAPILLA DE SAN PEDRO HACIA PRIVADA DE JUAREZ, / BARRIO SAN PEDRO              | 456,808.56         | 456,808.56    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 456,808.56         | 456,808.56    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 02 METRO CUADRADO | 469.48   |            | 100  | 100.00  |  |
| 34499/0037                               | 14     | PE       | EQUIPAMIENTO     | 009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA        | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA BASURA- DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (TRACTOCAMIÓN). / TODO EL MUNICIPIO                                                                         | 2,225,000.00       | 2,225,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 2,225,000.00       | 2,225,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 34 VEHICULO       | 1.00     |            | 100  | 100.00  |  |
| 34500/0038                               | 09     | SP       | EQUIPAMIENTO     | 119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL (CAMIONETA) / TODO EL MUNICIPIO                                                                                                            | 406,700.00         | 406,700.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 406,700.00         | 406,700.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 34 VEHICULO       | 1.00     |            | 100  | 100.00  |  |
| 34501/0039                               | 08     | ADM      | EQUIPAMIENTO     | 038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS                    | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SILLAS) / TODO EL MUNICIPIO                                                                                               | 124,725.69         | 109,837.20    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 14,888.49    | 0.00      | 124,725.69         | 109,837.20    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 14,888.49    | 0.00      | 17 PEZA           | 1.00     |            | 100  | 100.00  |  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 37 |        |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                                                        | TOTAL              | 54,715,652.63 | 54,700,764.14 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 14,888.49 | 0.00               | 54,715,652.63 | 54,700,764.14 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 14,888.49 | 0.00              |          |            |      | 3700    |  |

Complementarios: 0 Directa: 0

C. JULIO CESAR SERRANO  
GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2019 - 2021

C. VALERIA GUILLERMINA  
HIDALGO ESCUTIA  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2019 - 2021

C. JUAN UBALDO PEREZ  
SEGURA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS  
2019 - 2021

C. VALERIA TOLEDO  
FLORES  
CONTRALORA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2019 - 2021



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,302,427.15 REINTEGRO: \$ 16,666.05 INTERESES: \$ 20,320.20

| Datos de la Obra y/o Acción |           |                          |                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |              |       | Metas Totales               |          |            | Avances |        |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------------------------|----------|------------|---------|--------|
| Control                     | Sector    | Programa                 | SubPrograma                            | Inciso                                                              | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                                        | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | U. Medida                   | Aprobada | Aprob Real | Fis.    | Fin.   |
| 27655/<br>0001<br>37624     | 17<br>URB | UR<br>URBANIZACI<br>ON   | A CONSTRU<br>CCION COMPLEME<br>NTARIOS | 169 CALLES<br>(ADOQUIN,<br>ASFALTO,<br>CONCRETO Y<br>EMPEDRADO<br>) | 1. CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTACIÓN DE CALLE<br>MIGUEL HIDLGO A BASE DE<br>CONCREO HIDRÁULICO DEL<br>TRAMO: AV. JUAREZ HACIA<br>LA CALLE 16 DE<br>SEPTIEMBRE. / BARRIO<br>GUADALUPE                                                   | 3,175,541.37       | 3,175,541.37 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,175,541.37       | 3,175,541.37 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 02<br>METRO<br>CUADR<br>ADO | 1,980.00 |            | 100     | 100.00 |
| 27659/<br>0003<br>38225     | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA             | 256 DRENAJE<br>SANITARIO                                            | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA<br>DE DRENAJE SANITARIO Y<br>DESCARGAS<br>DOMICILIARIAS CON<br>TUBERIA DE 45 CM. DE<br>DIAMETRO DE LA CALLE<br>CERRADA DE ALLENDE,<br>TRAMO: DE LA CALLE<br>NUEVA A LA CALLE<br>ALLENDE. / BARRIO<br>GUADALUPE | 1,575,354.20       | 1,575,354.20 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,575,354.20       | 1,575,354.20 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 625.00   |            | 100     | 100.00 |
| 27661/<br>0004<br>38256     | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS | C REHABILIT<br>ACION<br>DIRECTA        | 256 DRENAJE<br>SANITARIO                                            | REHABILITACIÓN DEL<br>DRENAJE SANITARIO DE LA<br>CALLE MATLAZINCAS,<br>TRAMO: DEL CARRIL DE<br>POTRERO HACIA RIO VIEJO.<br>/ BARRIO SAN LUCAS                                                                                         | 1,200,854.62       | 1,200,854.62 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,200,854.62       | 1,200,854.62 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 540.90   |            | 100     | 100.00 |
| 28756/<br>0005<br>96175     | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA             | 256 DRENAJE<br>SANITARIO                                            | APLICACIÓN DEL SISTEMA<br>DE DRENAJE SANITARIO<br>DEL ANDADOR, MINA<br>TRAMO: CALLE A FCO<br>JAVIER MINA, ENTRE CALLE<br>DE LOS SERRANOS Y AV.<br>BUENAVISTA. / BARRIO LA<br>MAGDALENA                                                | 332,014.99         | 332,014.99   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 332,014.99         | 332,014.99   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 178.00   |            | 100     | 100.00 |
| 28761/<br>0006<br>96493     | 15<br>AYS | AP AGUA<br>POTABLE       | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA             | 217 RED O<br>SISTEMA DE<br>AGUA<br>POTABLE                          | AMPLIACIÓN DE RED DE<br>AGUA POTABLE CON<br>TUBERIA DE PVC- 28<br>HIDRAULICO DE 27 DE<br>DIAMETRO DE LA VIALIDAD<br>LAS TORRES TRAMO: AV.<br>BUENAVISTA A AV.<br>REFORMA. / COL.<br>BUENAVISTA                                        | 613,390.99         | 613,390.99   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 613,390.99         | 613,390.99   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 1,100.00 |            | 100     | 100.00 |
| 28770/<br>0007<br>97060     | 15<br>AYS | AP AGUA<br>POTABLE       | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA             | 217 RED O<br>SISTEMA DE<br>AGUA<br>POTABLE                          | AMPLIACIÓN DE RED DE<br>AGUA POTABLE CON<br>TUBERIA DE PVC-26<br>HIBRAULICO DE 2 1/2 DE<br>DIAMETRO DE LA CALLE<br>PÓLANCO TRAMO: DE<br>CIRCUITO EXTERIOR A<br>CALLE 18 DE SEPTIEMBRE. /<br>BARRIO SAN ISIDRO                         | 165,449.41         | 165,449.41   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 165,449.41         | 165,449.41   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 450.00   |            | 100     | 100.00 |
| 28772/<br>0008<br>97307     | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA             | 256 DRENAJE<br>SANITARIO                                            | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA<br>DE DRENAJE SANITARIO Y<br>PLUVIAL EN LA AV. JUAREZ<br>CON TUBERIA DE PAD 81<br>CM DE DIAMETRO EN EL<br>TRAMO: DEL ARCO A<br>CARCAMO DE BOMBEO DE<br>LA CALLE INSURGENTES. /<br>BARRIO LA CONCEPCION         | 774,458.35         | 774,458.35   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 774,458.35         | 774,458.35   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 150.00   |            | 100     | 100.00 |


SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ASIGNACIÓN Y ORDENAMIENTO DE RECURSOS

ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ASIGNACIÓN Y ORDENAMIENTO DE RECURSOS



28 ENE 2020

UNIDAD DE INFORMACIÓN

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 078 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

# REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,302,427.15 REINTEGRO: \$ 16,586.05 INTERESES: \$ 20,320.20

| Datos de la Obra y/o Acción |           |                                       |                               |                                   | Inversión Aprobada                                                                                                                                                                                                                         |              |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |              |       |           | Metas Totales               |            |      | Avances |        |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|-----------------------------|------------|------|---------|--------|
| Control                     | Sector    | Programa                              | SubPrograma                   | Inciso                            | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                                             | Total        | R. del Fondo | Estatul | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatul | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | U. Medida | Aprobada                    | Aprob Real | Fis. | Fin.    |        |
| 28774/0009<br>97489         | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS              | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA    | 256 DRENAJE<br>SANITARIO          | APLIACIÓN DEL SISTEMA DE<br>DRENAJE SANITARIO, CON<br>TUBERIA DE 45 CM DE<br>DIAMETRO DE CONCRETO<br>ARMADO JUNTA<br>HERMETICA DE LA CALLE<br>PENSADOR MEXICANO,<br>TRAMO: AV.<br>INDEPENDENCIA A AV.<br>JUAREZ. / BARRIO LA<br>CONCEPCION | 650,509.79   | 650,509.79   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 650,509.79         | 650,509.79   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 300.08     |      | 100     | 100.00 |
| 33032/<br>0010<br>95891     | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS              | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 256 DRENAJE<br>SANITARIO          | CONSTRUCCIÓN DE<br>DRENAJE SANITARIO CON<br>TUBERIA DE 45 CM Y 61 DE<br>DIAMETRO DE LA CALLE 5<br>DE FEBRERO, TRAMO DE<br>AV. INDEPENDENCIA A RIO<br>VIEJO. / BARRIO LA<br>CONCEPCION                                                      | 2,117,877.38 | 2,117,877.38 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,117,877.38       | 2,117,877.38 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 961.90     |      | 100     | 100.00 |
| 33089/<br>0011<br>171879    | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS              | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 256 DRENAJE<br>SANITARIO          | CONSTRUCCIÓN DE<br>DRENAJE SANITARIO CON<br>TUBERIA DE 38 CM DE<br>DIAMETRO DE LA CALLE<br>PALACIO, DE CALLE<br>MORELOS A CALLE ALDAMA<br>/ COL. ALVARO OBREGON                                                                            | 548,883.58   | 548,883.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 548,883.58         | 548,883.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 310.00     |      | 100     | 100.00 |
| 33091/<br>0012<br>37833     | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS              | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 256 DRENAJE<br>SANITARIO          | CONSTRUCCION DE<br>DRENAJE SANITARIO CON<br>TUBERIA DE 45 CM DE<br>DIAMETRO DE CONCRETO<br>SIMPLE DE LA CALLE<br>EMILIANO ZAPATA, TRAMO<br>DE VIALIDAD LAS TORRES A<br>C. MIGUEL ALEMAN / COL.<br>ALVARO OBREGON                           | 1,725,551.75 | 1,725,551.75 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,725,551.75       | 1,725,551.75 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 600.00     |      | 100     | 100.00 |
| 33094/<br>0013<br>173413    | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS              | B<br>AMPLIACION<br>DIRECTA    | 256 DRENAJE<br>SANITARIO          | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA<br>DE DRENAJE SANITARIO<br>CON TUBERIA DE 45 CM DE<br>DIAMETRO, DE CONCRETO<br>SIMPLE DE LA CALLE<br>FRONTERA, DE LA CALLE<br>MORELOS HACIA EL CANAL.<br>/ COL. ALVARO OBREGON                                      | 182,878.83   | 182,878.83   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 182,878.83         | 182,878.83   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 01<br>METRO<br>LINEAL       | 75.00      |      | 100     | 100.00 |
| 33138/<br>0014<br>173389    | 18 VIV    | MV MEJORA<br>MIENTO DE<br>LA VIVIENDA | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 178<br>CUARTOS<br>DORMITORIO<br>S | CONSTRUCCION DE<br>CUARTO DORMITORIO (2) /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                            | 130,845.75   | 130,845.75   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 130,845.75         | 130,845.75   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 02<br>METRO<br>CUADR<br>ADO | 18.00      |      | 100     | 100.00 |
| 33139/<br>0015<br>173181    | 18 VIV    | MV MEJORA<br>MIENTO DE<br>LA VIVIENDA | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 178<br>CUARTOS<br>DORMITORIO<br>S | CONSTRUCCIÓN DE<br>CUARTO DORMITORIO (9) /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                            | 588,805.88   | 588,805.88   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 588,805.88         | 588,805.88   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 02<br>METRO<br>CUADR<br>ADO | 81.00      |      | 100     | 100.00 |
| 33141/<br>0016<br>173087    | 18 VIV    | MV MEJORA<br>MIENTO DE<br>LA VIVIENDA | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 178<br>CUARTOS<br>DORMITORIO<br>S | CONSTRUCCIÓN DE<br>CUARTO DORMITORIO (4) /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                            | 261,691.49   | 261,691.49   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 261,691.49         | 261,691.49   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 02<br>METRO<br>CUADR<br>ADO | 36.00      |      | 100     | 100.00 |
| 33142/<br>0017<br>172989    | 18 VIV    | MV MEJORA<br>MIENTO DE<br>LA VIVIENDA | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 178<br>CUARTOS<br>DORMITORIO<br>S | CONSTRUCCIÓN CUARTO<br>DORMITORIO (6) / TODO EL<br>MUNICIPIO                                                                                                                                                                               | 392,537.24   | 392,537.24   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 392,537.24         | 392,537.24   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 02<br>METRO<br>CUADR<br>ADO | 54.00      |      | 100     | 100.00 |
| 33143/<br>0018<br>172795    | 18 VIV    | MV MEJORA<br>MIENTO DE<br>LA VIVIENDA | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 178<br>CUARTOS<br>DORMITORIO<br>S | CONSTRUCCION DE<br>CUARTO DORMITORIO (2) /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                            | 130,845.75   | 130,845.75   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 130,845.75         | 130,845.75   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 02<br>METRO<br>CUADR<br>ADO | 18.00      |      | 100     | 100.00 |
| 33144/<br>0019<br>172524    | 18 VIV    | MV MEJORA<br>MIENTO DE<br>LA VIVIENDA | A CONSTRU<br>CCION<br>DIRECTA | 178<br>CUARTOS<br>DORMITORIO<br>S | COMNSTRUCCIÓN DE<br>CUARTO DORMITORIO (27) /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                          | 1,766,417.57 | 1,766,417.57 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,766,417.57       | 1,766,417.57 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00      | 02<br>METRO<br>CUADR<br>ADO | 243.00     |      | 100     | 100.00 |

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 8250482  
TEL: (01722) 6250459



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,302,427.15 REINTEGRO: \$ 16,586.05 INTERESES: \$ 20,320.20

| Datos de la Obra y/o Acción |           |                                                      |                           |                          | Inversión Aprobada                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |           |               |              |            | Inversión Ejercida |              |            |           |               |              |            |                       | Metas Totales |             |      | Avances |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|-------------|------|---------|--|
| Control                     | Sector    | Programa                                             | SubPrograma               | Inciso                   | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total        | R. del Fondo | Estatal    | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras      | Total              | R. del Fondo | Estatal    | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras      | U. Medida             | Aprobada      | Aprob. Real | Fis. | Fin.    |  |
| 33524/<br>0020<br>174181    | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS                             | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA | 256 DRENAJE<br>SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE<br>DRENAJE CON TUBERIA DE<br>45 CM. DE DIAMETRO DE LA<br>CALLE IGNACIO ALLENDE,<br>TRAMO DE RIO VIEJO A<br>CALLE JUAREZ / BARRIO<br>SAN JUAN                                                                                                                                          | 1,507,252.48 | 1,507,252.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 1,507,252.48       | 1,507,252.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 01<br>METRO<br>LINEAL | 500.00        |             | 100  | 100.00  |  |
| 34588/<br>0021<br>240534    | 15<br>AYS | 14 DRENAJE<br>Y LETRINAS                             | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 256 DRENAJE<br>SANITARIO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA<br>DE DRENAJE SANITARIO,<br>AMPLIACIÓN DE RED DE<br>AGUA POTABLE IMCLUYE:<br>LA CONSTRUCCION DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS DE LA CALLE<br>JOSEFA ORTIZ DE<br>DOMINGUEZ DEL TRAMO:<br>DE AV. INDEPENDENCIA<br>HACIA CALLE FRANCISCO I.<br>MADERO. / BARRIO SAN<br>FRANCISCO | 444,879.73   | 444,879.73   | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 444,879.73         | 444,879.73   | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 01<br>METRO<br>LINEAL | 147.00        |             | 100  | 100.00  |  |
| 34594/<br>0022<br>254959    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                             | 359,577.35   | 143,830.94   | 143,830.94 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 71,915.47  | 359,577.35         | 143,830.94   | 143,830.94 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 71,915.47  | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |
| 34595/<br>0023<br>254173    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES. /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                            | 605,517.20   | 242,166.88   | 242,166.88 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 121,183.44 | 605,517.20         | 242,166.88   | 242,166.88 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 121,183.44 | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |
| 34596/<br>0024<br>254303    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                             | 1,103,313.75 | 441,325.50   | 441,325.50 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 220,662.75 | 1,103,313.75       | 441,325.50   | 441,325.50 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 220,662.75 | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |
| 34598/<br>0025<br>254810    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                             | 387,733.75   | 155,093.50   | 155,093.50 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 77,546.75  | 387,733.75         | 155,093.50   | 155,093.50 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 77,546.75  | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |
| 34599/<br>0026<br>248251    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION<br>DIRECTA | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                             | 1,785,387.00 | 714,154.80   | 714,154.80 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 357,077.40 | 1,785,387.00       | 714,154.80   | 714,154.80 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 357,077.40 | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |
| 34601/<br>0027<br>254760    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                             | 828,514.68   | 331,405.87   | 331,405.87 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 165,702.94 | 828,514.68         | 331,405.87   | 331,405.87 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 165,702.94 | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |
| 34602/<br>0028<br>254900    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                             | 1,253,488.15 | 501,394.46   | 501,394.46 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 250,697.23 | 1,253,488.15       | 501,394.46   | 501,394.46 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 250,697.23 | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |
| 34604/<br>0029<br>255005    | 18 VIV    | 17 ELECTRIFI<br>CACION RURAL Y DE<br>COLONIAS POBRES | B AMPLIACION<br>DIRECTA   | 181 ELECTRI<br>FICACION  | AMPLIACIÓN DE<br>ELECTRIFICACIONES. /<br>TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                            | 885,110.35   | 354,044.14   | 354,044.14 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 177,022.07 | 885,110.35         | 354,044.14   | 354,044.14 | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 177,022.07 | 17<br>PIEZA           | 14.00         |             | 100  | 100.00  |  |

EDOMEX

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

20 ENE 2020

UNIDAD DE NO INCREMENTO

RECIBIDO





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,302,427.15 REINTEGRO: \$ 18,688.05 INTERESES: \$ 20,320.20


| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                                               |                      |                   |                                                     | Inversión Aprobada |               |               |              |               |              |            | Inversión Ejercida |               |               |              |               |              |            | Metas Totales |          |            | Avances |        |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|------------|---------|--------|
| Control                                  | Sector | Programa                                      | SubPrograma          | Inciso            | Obra/Localidad                                      | Total              | R. del Fondo  | Estatal       | Municipal    | Beneficiarios | Intereses B. | Otras      | Total              | R. del Fondo  | Estatal       | Municipal    | Beneficiarios | Intereses B. | Otras      | U. Medida     | Aprobada | Aprob Real | Fis.    | Fin.   |
| 34608/<br>0030<br>254460                 | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRICACION | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIONES / TODO EL MUNICIPIO | 1,253,492.10       | 501,396.84    | 501,396.84    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 250,698.42 | 1,253,492.10       | 501,396.84    | 501,396.84    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 250,698.42 | 17 PIEZA      | 14.00    |            | 100     | 100.00 |
| 34610/<br>0031<br>255044                 | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRICACION | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIONES / TODO EL MUNICIPIO | 1,537,967.65       | 615,187.08    | 615,187.08    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 307,593.53 | 1,537,967.65       | 615,187.08    | 615,187.08    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 307,593.53 | 17 PIEZA      | 11.00    |            | 100     | 100.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 30 |        |                                               |                      |                   |                                                     | TOTAL              | 28,285,941.09 | 22,285,941.10 | 3,999,999.99 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 2,000,100.00       | 28,285,941.09 | 22,285,941.10 | 3,999,999.99 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 2,000,100.00  |          |            |         | 3000   |

Complementarios: 1 Directa: 29

  
C. JULIO CÉSAR SERRANO  
GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2019 - 2021

  
C. VALERIA GUILLERMINA  
HIDALGO ESCUTIA  
TESORERA MUNICIPAL  
2019 - 2021

  
C. JUAN UBALDO PÉREZ  
SEGURA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS  
2019 - 2021

  
C. VALERIA TOLEDO  
FLORES  
CONTRALORA MUNICIPAL  
2019 - 2021

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
28 ENE 2020  
RECIBIDO