



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,920,624.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra / de Acción										Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Fin. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Fin. Real	Total	R. del Fondo	Intereses E.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida / Aportada	Apror. Real	U. Medida	Can. U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
4492W/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	PROYECTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31			8,400,000.00		0.00	459,750.95		0.00	81 PAGO	30.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	5	5.41
44923/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	PROYECTO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31			2,387,426.16	0.00	0.00	0.00		0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	0	0.00
4499W/0003	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTO NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31			18,863,703.91	2,839,617.27	0.00	2,839,617.27		0.00	80 ELEMENTO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	15	15.05
44995/0004	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTO NOMINA	128 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31			3,556,139.64	528,126.40	0.00	528,126.40		0.00	80 ELEMENTO	20.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	15	14.85
45002/0005	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	PROYECTO A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	LIMPIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	03 METRO CUBICO	22,000.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	0	0.00
45018/0006	08 ADM	SM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROYECTO MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRANSPERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			1,049,200.00	81,200.00	0.00	81,200.00		0.00	63 MAQUINARIA	4.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	8	7.74
45025/0007	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	PROYECTO EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE CAMIONES PARA LIMPIA Y VALIDADES / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			528,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34 VEHICULO	3.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	0	0.00
45027/0008	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	PROYECTO EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			2,400,000.00	438,114.57	0.00	438,114.57		0.00	34 VEHICULO	28.00	4 MUNICIPIOS	1	94,718	19	18.25
45031/0009	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTO MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			2,300,000.00	362,128.81	0.00	362,128.81		0.00	34 VEHICULO	48.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	16	15.74
45033/0010	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTO MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			420,000.00	50,887.80	0.00	50,887.80		0.00	34 VEHICULO	9.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	13	12.12
45038/0011	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PROYECTO EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE BOMBEO, CARCAMO Y MOTOBOMBAS (DESATOLVE DE ZANJAS Y RIOS) / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			1,475,000.00	29,232.50	0.00	29,232.50		0.00	66 LITRO	75,000.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	2	1.98
45043/0012	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTO MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34 VEHICULO	48.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	0	0.00
45047/0013	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTO MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBOS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31			350,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34 VEHICULO	10.00	4 MUNICIPIOS	1	97,418	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 68,920,624.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y Acción										Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Obra/Localidad	Modalidad	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	Pl. del Fondo	Intereses B.	Total	Pl. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprob. Res.	U. Medida	Capacidad	U. Persona	U. Persona	Fin.	Fin.
45049/0014	14 ECO	SE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	106 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00	0.00
45054/0015	03 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y MOTOBOMBAS / TODO EL MUNICIPIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y MOTOBOMBAS / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2021-03-19	2021-12-31		430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 MAQUINARIA	10.00	4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00	0.00
45057/0016	03 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00	4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00	0.00
45059/0017	03 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	100.00	4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00	0.00
45060/0018	04 SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	I EQUIPAMIENTO	090 UNIDADES MEDICAS	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 MEDICAMENTO	100.00	4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00	0.00
45062/0019	03 ASH	UR URBANIZACION	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y LUGA PARA REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	25,000.00	3 POBLADO	1	97,418	0	0.00	0.00
45063/0020	03 ASH	UR URBANIZACION	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE PINTURA PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, TODO EL MUNICIPIO / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 LITRO	5,000.00	2 COLONIA	1	97,418	0	0.00	0.00
45222/0021	03 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPIO	1	8	0	0.00	0.00
45223/0022	03 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2021-03-19	2021-12-31		77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	12.00	4 MUNICIPIO	1	97,418	0	0.00	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO: EJERCICIO: 22										52,547,468.71	52,547,468.71	0.00	4,783,058.30	4,783,058.30	0.00	9,000						93	

Complementación Directa: 0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO

C. JULIO CESAR SERRANO
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019 - 2021

C. VALERIA G. HIDALGO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL 01722 9250482

C. VALERIA TOLEDO
FLORES
CONTRALORIA MUNICIPAL
2019 - 2021

C. JUAN UBALDO PEREZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
SEGURA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2019 - 2021

C. VALERIA TOLEDO
FLORES
CONTRALORIA MUNICIPAL
2019 - 2021

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 076 SAN MATEO ATENCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 20,445,857.00 PÉNTEGRO: \$ 0.00

Control		Programa		Subprograma		Ingreso		Obralocalidad		Mod. Ejec.		Fac. In. Real		Fac. Ter. Real		Fac. Pro. Real		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Total		Intereses B.		R. del Fondo		Intereses B.		U. Medida Aprobada		Aprob. Real		U. Medida		Cantidad		U. Personas		Frs.		Fin.		Avances	
---------	--	----------	--	-------------	--	---------	--	---------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	--------------------	--	---------------------	--	-------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------------	--	-------------	--	-----------	--	----------	--	-------------	--	------	--	------	--	---------	--

NO EXISTE INFORMACIÓN

C. JULIO CÉSAR SERRANO

PRERODENTE MUNICIPAL DE SAN MATEO ATENCO
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA

2019. 2021

C. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

TESORERÍA MUNICIPAL

2019. 2021

C. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2019. 2021

C. VALERIA TOLEDO FLORES

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

CONTRALORIA MUNICIPAL

2019. 2021